

**Перечень автомобильных дорог
строительство, реконструкция, капитальный ремонт, которых предусмотрен
за счет средств муниципального дорожного
фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск»**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	адрес	мощность / протяженность (ПЛАН)	мощность / протяженность (ФАКТ)	Номер и дата муниципального контракта	Период работ	Наименование подрядчика, получателя бюджетных средств	Сумма по контракту, всего:	в том числе 2015		Фактически профинансировано всего, в том числе:	в том числе 2015	
										средства областного бюджета	средства местного бюджета		средства областного бюджета	средства местного бюджета
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Реконструкция дорог, в том числе</i>									472 455,8	385 436,2	705 879,0	462 453,2	243 425,9
1	Реконструкция ул. Физкультурной от ул. Сахалинской до ул. Крайней, в т.ч. Разработка проектной документации	выполнение работ по объекту тех.планы тех.планы	ул. Физкультурная от ул. Сахалинской до ул. Крайней			032-092-14 от 16.07.14 12-15 от 25.03.15 17-15 от 16.04.15	01.09.2016 30 дн 30 дн	ООО "Северспецстрой" ИП Ким Ген Сук ИП Ким Ген Сук	695 500,6 99,0 99,0	0,0 0,0 0,0	36 739,6 99,0 99,0	36 739,6 99,0 99,0	0,0 0,0 0,0	36 739,6 99,0 99,0
2	Строительство ул. Горького от ул. Пуркаева до ул. Есенина	выполнение работ по объекту выдача тех.условий по объекту вынос линейно-кабельных сооружений связи (устройство 2-х новых канализационных колодцев связи) вынос линейно-кабельных сооружений связи (восстановление	ул. Горького от ул. Пуркаева до ул. Есенина	0,5 км	0,5 км	032-087-14 от 07.07.14 4242286758/ТУ-111 от 09.07.15 292/2015 от 15.09.15 293/2015 от 15.09.15	01.07.2015 30 дн 10 дн 10 дн	ООО СП "СУ №4и "Фергюсон Симек Кларк" ПАО "Ростелеком" ООО "Сахлайн" ООО "Сахлайн"	177 935,3 7,8 94,3 83,9	0,0 0,0 0,0 0,0	86 628,8 7,8 94,3 83,9	82 571,7 7,8 91,2 51,6	0,0 0,0 0,0 0,0	82 571,7 7,8 91,2 51,6

		горловины существующего канализационного колодца связи)												
		вынос линейно-кабельных сооружений связи (устройство трубопровода)				294/2015 от 15.09.15	10 дн	ООО "Сахлайн"	81,1	0,0	81,1	79,0	0,0	79,0
		Вынос линейно-кабельных сооружений связи по объекту				161/2015 от 15.09.15	10 дн	ООО "Сахлайн"	40,2	0,0	40,2	40,2	0,0	40,2
		устройство асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров, общей площадью 1855 кв.м.				032-145-15 от 02.11.15	02.12.2015	ООО "Вымпел"	8 367,2	0,0	8 367,2	3 853,1	0,0	3 853,1
		выполнение проектных работ				387/2015 от 16.11.15	10 дн	ООО "Инжиниринг-Проект"	99,9	0,0	99,9	99,9	0,0	99,9
		технологическое присоединение				177 от 14.12.15	31.12.2015	МУП "Электросервис"	42,4	0,0	42,4	8,1	0,0	8,1
		технологическое присоединение				194 от 21.12.15	30.12.2015	МУП "Электросервис"	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3
3	Реконструкция ул.1-я Октябрьская в п/р Хомутово	выполнение работ по объекту	ул.1-я Октябрьская в п/р Хомутово	2,4 км	2,4 км	032-260-14 от 29.12.14	15.11.2015	ООО "Северспецстрой"	304 017,7	200 000,0	37 773,0	220 350,6	200 000,0	20 350,6
		геодезические разбивочные работы				02/2015 от 13.01.2015	22.01.2015	МУП "Горархитектура"	48,1	0,0	48,1	48,1	0,0	48,1
		проектные работы на перекладку водопровода по объекту на участке от ул.Лебяжий угол до ул.Фламинго				111/2015 от 22.06.15	30 дн	ООО "Инжиниринг Проект"	99,4	0,0	99,4	99,4	0,0	99,4
		авторский надзор				260-14/АН-15 от 04.06.15	КС-11	ООО "БИОЛИТ"	199,5	0,0	199,5	199,5	0,0	199,5
		выполнение работ по объекту				319/2015 от 14.10.15	15 дн	ООО "Домострой"	97,4	0,0	97,4	97,4	0,0	97,4
		инженерные изыскания				032-020-13 от 25.03.13	29.05.2013	ООО "ЭкоСтандартИзыскания"	1 609,8	0,0	1 609,8	1 609,8	0,0	1 609,8
		технологическое присоединение				№ 1663-18/13/13 от 27.11.2013	27.11.2015	ОАО "Сахалинэнерго"	10,6	0,0	5,8	5,8	0,0	5,8
4	Реконструкция ул.Комсомольской от Коммунистического проспекта до проспекта Победы	выполнение работ по объекту	ул.Комсомольская от Коммунистического проспекта до пр.Победы			032-192-15 от 25.12.15	20.11.2016	ООО "Строй-Альянс"	255 136,4	0,0	91 120,1	0,0	0,0	0,0

5	Реконструкция ул. Железнодорожной от ул. Сахалинской до ул.Репина, с устройством ж/д переезда	инженерные изыскания	ул. Железнодорожной от ул. Сахалинской до ул.Репина, с устройством ж/д переезда			032-243-14 от 17.12.14	30 дн	ООО "СахТИСИЗ"	1 988,0	0,0	1 988,0	1 988,0	0,0	1 988,0
6	Реконструкция ул.Лермонтова от ул.Сахалинской до моста	выполнение работ по объекту	ул.Лермонтова от ул.Сахалинской до моста	0,8 км	0,8 км	032-067-15 от 10.06.15	01.12.2015	ЗАО "АСФАЛЬТ"	186 284,1	117 000,0	66 339,9	180 150,8	117 000,0	63 150,8
		геодезические разбивочные работы				ТС-10-15 от 27.04.15	20 дн	МУП "Горархитектура"	19,1	0,0	19,1	19,1	0,0	19,1
		авторский надзор				067-15/АН-15 от 01.07.2015	01.12.2015	ООО "Инжиниринг-проект"	372,5	0,0	372,5	335,3	0,0	335,3
7	Реконструкция проезда им.И.А.Ждакаева	выполнение работ по объекту	проезда им.И.А.Ждакаева	25,6 кв.м	25,6 кв.м	032-035-14 от 09.04.14	01.10.2014	ООО "Северспецстрой"	100 200,0	0,0	14 286,8	14 286,8	0,0	14 286,8
		работы по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения				1040-18/14 от 26.07.14	4 месяца	ОАО "Сахалинэнерго"	28,1	0,0	15,4	15,4	0,0	15,4
8	Строительство ул. Горького от ул. Есенина до ул. Им.Фархутдинова	инженерные изыскания	ул. Горького от ул. Есенина до ул. Им.Фархутдинова			032-208-14 от 27.11.14	27.12.2014	ОАО "СахТИСИЗ"	2 898,0	0,0	2 898,0	2 898,0	0,0	2 898,0
		проектные работы				032-113-14 от 12.08.14	24.05.2015	ООО СКФ "СФЕРА"	11 597,0	0,0	11 597,0	0,0	0,0	0,0
9	Реконструкция ул.Больничной от ул.Комсомольской до ул.Горького	проектные работы	ул.Больничная от ул.Комсомольской до ул.Горького			032-104-14 от 29.07.14	27.03.2015	ООО "Инжиниринг-Проект"	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0
		экспертиза				220/15 от 15.06.15	60 дн	ГУ "УГЭ Сах.области"	779,9	0,0	779,9	779,9	0,0	779,9
10	Реконструкция ул.Долинской	наружное освещение	ул.Долинская	650 п.м	650 п.м	032-251-14 от 14.01.15	15.03.2015	ООО "Сигморис-Прайм"	2 860,8	0,0	2 765,0	2 765,0	0,0	2 765,0
		работы по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения				332-20/15 от 04.05.15	01.09.2015	ОАО "Сахалинэнерго"	12,1	0,0	12,1	12,1	0,0	12,1
11	Реконструкция ул.Ударной в с.Дальнее	инженерные изыскания	ул.Ударная в с.Дальнее			032-191-14 от 25.11.14	25.12.2014	ОАО "СахТИСИЗ"	1 865,0	1 678,5	0,0	1 678,5	1 678,5	0,0
12	Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г.Южно-Сахалинска	инженерные изыскания	25 микрорайон г.Южно-Сахалинска			032-219-14 от 08.12.14	12.01.2015	ОАО "СахТИСИЗ"	3 150,0	2 568,0	0,0	2 568,0	2 568,0	0,0

13	Строительство дорог в с.Дальнее, в том числе моста через р.Владимировка (правобережье р.Владимировка)	инженерные изыскания	с.Дальнее			032-233-14 от 16.12.14	35 дн	ОАО "СахТИСИЗ"	6 389,0	3 308,8	0,0	3 308,8	3 308,8	0,0
14	Строительство ул.И.П.Фархутдинова от пр.Мира до ул.Ленина	инженерные изыскания	ул.И.П.Фархутдинова от пр.Мира до ул.Ленина			032-234-14 от 16.12.14	35 дн	ОАО "СахТИСИЗ"	2 989,0	2 413,0	0,0	2 413,0	2 413,0	0,0
15	Строительство дорог в с.Дальнее, в том числе моста через р.Владимировка (правобережье р.Владимировка)	проектные работы	с.Дальнее			032-235-14 от 23.12.14	23.12.2015	ОАО "Сибгипротранс"	17 385,4	17 385,4	0,0	17 385,4	17 385,4	0,0
		экспертиза				334/15 от 18.11.15	60 дн	ГУ "УГЭ Сах.области"	1 343,2	0,0	1 343,2	1 343,2	0,0	1 343,2
16	Реконструкция ул.Ударной в с.Дальнее	проектные работы	ул.Ударная в с.Дальнее			032-128-14 от 20.08.14	16.02.2015	ООО "Град"	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
		экспертиза				266/15 от 23.07.2015	60 дн	ГУ "УГЭ Сах.области"	1 021,6	0,0	1 021,6	1 021,6	0,0	1 021,6
17	Строительство внутриквартальной транспортной инфраструктуры в границах южнее переулка Алых роз и улицы Московская между улицей Н.Т.Демина и Холмское шоссе села Дальнее	проектные работы	в границах южнее переулка Алых роз и улицы Московская между улицей Н.Т.Демина и Холмское шоссе села Дальнее			032-148-14 от 01.09.14	30.12.2014	ООО "Инжиниринг-проект"	7 800,0	7 800,0	0,0	7 800,0	7 800,0	0,0
		экспертиза				248/15 от 09.07.15	60 дн	ГУ "УГЭ Сах.области"	1 164,3	0,0	1 164,3	1 164,3	0,0	1 164,3
18	Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г.Южно-Сахалинска	проектные работы	25 микрорайон г.Южно-Сахалинска			032-232-14 от 09.12.14	240 дн	ООО "Инжиниринг-проект"	10 749,8	10 749,9	0,0	10 749,9	10 749,9	0,0
		экспертиза				348/15 от 02.12.15	60 дн	ГУ "УГЭ Сах.области"	839,4	0,0	1 591,1	839,4	0,0	839,4
19	Строительство ул.И.П.Фархутдинова от пр.Мира до ул.Ленина	проектные работы	ул.И.П.Фархутдинова от пр.Мира до ул.Ленина			032-226-14 от 12.12.14	12.03.2015	ООО "ГРАД"	6 670,0	6 403,2	1 111,5	2 401,2	2 401,2	0,0
20	Строительство внутриквартальной транспортной инфраструктуры в границах улиц Алых роз и Рассветная села Дальнее (2 очередь)	выполнение работ по объекту	в границах улиц Алых роз и Рассветная села Дальнее (2 очередь)			032-261-14 от 29.12.14	01.11.2015	ООО СКФ "РОССТРОЙ"	154 205,1	41 149,1	278,5	35 426,9	35 148,5	278,5
		авторский надзор				261-14/АН-15 от 01.07.2015	01.11.2015	ООО "Инжиниринг-проект"	308,3	0,0	277,5	277,5	0,0	277,5

21	Строительство внутриквартальной транспортной инфраструктуры в границах южнее переулка Алых роз и улицы Московская между улицей Н.Т.Демина и Холмское шоссе села Дальнее	выполнение работ по объекту	в границах южнее переулка Алых роз и улицы Московская между улицей Н.Т.Демина и Холмское шоссе села Дальнее			032-197-15 от 25.12.15		ООО "Строй-Альянс"	192 000,0	56 000,0	9 738,4	57 600,0	56 000,0	1 600,0
	Капитальный ремонт дорог, в том числе									0,0	582 560,7	509 106,0	0,0	509 106,0
22	Капитальный ремонт ул. Емельянова от ул. Ленина до ул. Горького	выполнение работ по объекту	ул. Емельянова от ул. Ленина до ул. Горького	1,8 км	1,8 км	032-248-14 от 22.12.14	15.11.2015	ЗАО "Востокдорстрой"	422 022,1	0,0	421 610,6	348 155,9	0,0	348 155,9
		геодезические разбивочные работы				01/2015 от 13.01.2015	22.01.2015	МУП "Горархитектура"	36,6	0,0	36,6	36,6	0,0	36,6
		проектные работы по перекладке участка канализации, протяж.224 п.м. и увелич.диаметра до 400 мм				41/2015 от 16.04.2015	10 дн	ООО "СУ 27"	99,8	0,0	99,8	99,8	0,0	99,8
		проектные работы по перекладке участка теплотрассы по ул.Емельянова от 2ТК-26 до 2ТК-26а ДУ-700 мм в ППМ изоляции, протяж.44 п.м.				52/2015 от 01.06.15	30 дн	ООО "СУ 27"	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0
		проектные работы по перекладке водопровода ДУ 400 мм по ул.Емельянова от торгового центра "Рояль" до дома № 31-б по ул.Емельянова, протяж.270 п.м.				119/2015 от 02.07.15	10 дн	ООО "Форвард"	96,8	0,0	96,8	96,8	0,0	96,8
		перекладке сетей канализации по ул.Емельянова с пересечением пр.Мира и увеличением диаметра коллектора до Ду 400мм, протяженностью 138 п.м.				032-085-15 от 11.08.15	22.09.2015	ООО "Восток-МГК"	4 796,5	0,0	4 546,3	4 546,3	0,0	4 546,3

					032-156-15 от 20.11.15	31.08.2016	ООО "РЕГИОНХАБСТРОЙ"	7 300,0	0,0	2 190,0	2 190,0	0,0	2 190,0
					032-139-15 от 19.10.15	03.11.2015	ООО "ЮГ"	2 419,0	0,0	2 419,0	2 419,0	0,0	2 419,0
					032-158-15 от 17.11.15	02.12.2015	ООО "Вымпел"	1 865,3	0,0	1 865,3	1 865,3	0,0	1 865,3
					154 от 24.11.15	4 месяца	ОАО "Сахалинэнерго"	42,1	0,0	42,1	42,1	0,0	42,1
					155 от 24.11.15	4 месяца	ОАО "Сахалинэнерго"	25,9	0,0	25,9	25,9	0,0	25,9
23	Капитальный ремонт (благоустройство) пер. Алтайского от ул. им. М. Горького до ул. Венская	проектные работы	пер. Алтайский от ул. им. М. Горького до ул. Венская		032-242-14 от 17.12.14	31.01.2015	ООО "Инжиниринг-проект"	4 412,2	0,0	4 412,2	4 412,2	0,0	4 412,2
24	Капитальный ремонт ул. Сахалинской от ул. Амурской до ул. Южно-Сахалинской	проектные работы	ул. Сахалинская от ул. Амурской до ул. Южно-Сахалинской		032-240-2014 от 30.12.2014	27.02.2015	ООО "СаКо Ренма"	6 500,0	0,0	6 500,0	6 500,0	0,0	6 500,0
		геодезическая съемка на участке ул. Амурская-ул. Вокзальная			06/2015 от 20.01.2014	15 дн	ОАО "СахТИСИЗ"	88,4	0,0	88,4	88,4	0,0	88,4
		геодезическая съемка на участке ул. Вокзальная-ул. Южно-Сахалинская			07/2015 от 20.01.2014	15 дн	ОАО "СахТИСИЗ"	88,4	0,0	88,4	88,4	0,0	88,4
		геодезическая съемка на участке по ул. Ленина			25/2015 от 05.03.14	15 дн	ОАО "СахТИСИЗ"	84,7	0,0	84,7	84,7	0,0	84,7
		инженерно-геодезические изыскания			38/2015 от 04.04.15	15 дн	ОАО "СахТИСИЗ"	84,4	0,0	84,4	84,4	0,0	84,4
		экспертиза			221/15 от 15.06.15	60 дн	ГУ "УГЭ Сах. области"	862,6	0,0	862,6	862,6	0,0	862,6
25	Капитальный ремонт переулка Отдаленного	экспертиза	переулок Отдаленный		216/14 от 16.12.14	60 дн	ГУ "УГЭ Сах. области"	431,1	0,0	431,1	431,1	0,0	431,1
26	Капитальный ремонт ул. Ленина от ул. Пуркаева до моста через р. Еланка, в т.ч. разработка проектной документации	работы по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения	ул. Ленина от ул. Пуркаева до моста через р. Еланка		944-18/13 от 10.06.13	10.06.13-10.12.13	ОАО "Сахалинэнерго"	27,9	0,0	15,4	15,4	0,0	15,4
					205 от 22.12.14	4 месяца	МУП "Электросервис"	19,0	0,0	10,5	10,5	0,0	10,5

27	Капитальный ремонт ул. Ключевская в п/р Ново-Александровск	работы по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения	ул. Ключевская в п/р Ново-Александровск		1283-18/14 от 22.09.14	4 месяца	ОАО "Сахалинэнерго"	17,4	0,0	9,6	9,6	0,0	9,6
28	Капитальный ремонт ул. Пограничная от ул. Ленина до ул. Горького	выполнение работ по объекту	ул. Пограничная от ул. Ленина до ул. Горького		032-190-15 от 11.12.15	01.11.2016	ЗАО "Востокдорстрой"	452 762,4	0,0	135 828,7	135 828,7	0,0	135 828,7
29	Устройство наружного освещения по ул. Ленина на участке от ул. Украинской до ул. Комарова	работы по технологическому присоединению объекта к сетям электроснабжения	ул. Ленина на участке от ул. Украинской до ул. Комарова		1694-18/14 от 23.12.14	4 месяца	ОАО "Сахалинэнерго"	27,3	0,0	23,2	23,2	0,0	23,2
					1695-18/14 от 23.12.14	4 месяца	ОАО "Сахалинэнерго"	27,0	0,0	22,9	22,9	0,0	22,9
30	Капитальный ремонт ул. Шоссейной в п/р Хомутово, в т.ч. разработка проектной документации	проектные работы	ул. Шоссейной в п/р Хомутово		032-020-13 от 25.03.13	29.05.2013	ООО "ЭкоСтандартИзыскания"	967,1	0,0	967,1	967,1	0,0	967,1
31	Ремонт ул. Есенина от ул. Горького до ул. Комсомольской	проектные работы	ул. Есенина от ул. Горького до ул. Комсомольской		140/2015 от 27.07.15	10 дн	ООО "Инжиниринг-Проект"	99,1	0,0	99,1	99,1	0,0	99,1
		ВСЕГО						472 455,8	967 997,0	1 214 985,1	462 453,2	752 531,9	