

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2022 год

По главному распорядителю: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2022 год					Факт за 2022 год					Не освоенные средства в 2022 году, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
I. ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ»																
2.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	2022	5 048,7	5 048,7	0,0			5 048,7	5 048,7	0,0			0,0	0,0	0,0	
2.2	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	2022	2 765 938,2	1 607 160,4	1 158 777,8	м	370 106,0	2 732 703,2	1 573 925,4	1 158 777,8	м	370 106,0	33 235,0	33 235,0	0,0	Сложившаяся экономия по факту выполненных работ
ИТОГО:			2 770 986,9	1 612 209,1	1 158 777,8		370 106,0	2 737 751,9	1 578 974,1	1 158 777,8		370 106,0	33 235,0	33 235,0	0,0	
II. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА ПЕРИОД 2020-2025 ГОДОВ»																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И УСТАНОВКА НЕДОСТАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»																
1.1	Содержание светофорных объектов	2022	15 000,0	15 000,0	0,0	ед	141	15 000,0	15 000,0	0,0	ед	141	0,0	0,0	0,0	
1.2	Модернизация светофорных объектов, включая установку табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора	2022	428,3	428,3	0,0	ед	4	428,2	428,2	0,0	ед	4	0,1	0,1	0,0	
1.4	Установка недостающих объектов светофорного регулирования	2022	5 427,3	5 427,3	0,0	ед	5	5 427,3	5 427,3	0,0	ед	6	0,0	0,0	0,0	был установлен дополнительно один светофорный объект на ул. имени И.П. Фархутдинова в р-не ул. имени Б.Н.Егорова за счет средств экономии по факту выполненных работ по другим объектам
ИТОГО:			20 855,6	20 855,6	0,0		150	20 855,5	20 855,5	0,0		151	0,1	0,1	0,0	
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ»																

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2022 год					Факт за 2022 год					Не освоенные средства в 2022 году, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1	Содержание, ремонт, восстановление и установка знаков и их опор, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети, в том числе:	2022	24 911,6	24 911,6	0,0	шт		24 911,6	24 911,6	0,0			0,0	0,0	0,0	
2.1.1	Установка дорожных знаков, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	2022	20 873,2	20 873,2	0,0	шт	1 300	20 873,2	20 873,2	0,0	шт	1 300	0,0	0,0	0,0	
2.1.2	Ремонт и восстановление знаков и их опор	2022	2 700,4	2 700,4	0,0	шт	1 232	2 700,4	2 700,4	0,0	шт	1 232	0,0	0,0	0,0	
2.1.3	Содержание дорожных знаков	2022	1 338,0	1 338,0	0,0	шт	10 017	1 338,0	1 338,0	0,0	шт	10 017	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО:		24 911,6	24 911,6	0,0		12 549	24 911,6	24 911,6	0,0		12 549	0,0	0,0	0,0	
3. МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ДОРОЖНЫМИ НЕРОВНОСТЯМИ (ИДН)»																
3.1	Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажем	2022	5 273,4	5 273,4	0,0	шт	77	5 273,4	5 273,4	0,0	шт	77	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО:		5 273,4	5 273,4	0,0		77	5 273,4	5 273,4	0,0		77	0,0	0,0	0,0	
4. МЕРОПРИЯТИЕ: «НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕННОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ»																
4.1	Нанесение линий дорожной разметки	2022	41 971,1	41 971,1	0,0	км	128,9	41 971,1	41 971,1	0,0	км	128,9	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО:		41 971,1	41 971,1	0,0		128,9	41 971,1	41 971,1	0,0		128,9	0,0	0,0	0,0	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
4. МЕРОПРИЯТИЕ : «ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ (МОДЕРНИЗАЦИЯ) И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»																
4.2. ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ																
4.2.2	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:	2022	18 497,5	18 497,5	0,0	кв. м	4 813,79	18 497,4	18 497,4	0,0	кв. м	4 813,8	0,1	0,1	0,0	
	ИТОГО:		18 497,5	18 497,5	0,0		4 813,79	18 497,4	18 497,4	0,0		4 813,8	0,1	0,1	0,0	
	ВСЕГО ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ДДХиБ	2022	2 882 496,1	1 723 718,3	1 158 777,8			2 849 260,9	1 690 483,1	1 158 777,8			33 235,2	33 235,2	0,0	
По главному распорядителю: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Южно-Сахалинска (МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»)																
№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2022 год					Факт за 2022 год					Не освоенные средства в 2022 году, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																
I. ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2022 год					Факт за 2022 год					Не освоенные средства в 2022 году, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»																
1.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ																
1.1.1	Строительство автомобильных дорог в с. Дальнее (этап № 2)	2022	599,9	599,9	0,0		ПД	599,9	599,9	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	Акт от 22.04.2022 б/н об удержании суммы неустойки — 10,8 тыс.руб., нарушение срока Контракта № 004/2022 на 18 к.д.
1.1.2	Реконструкция моста через р. Суеуя по ул. Сахалинской	2022	74 592,1	28 254,6	46 337,5		СМР	74 592,1	28 254,6	46 337,5		СМР	0,0	0,0	0,0	Акт от 18.04.2022 б/н об удержании суммы неустойки — 6 тыс.руб., нарушение срока Контракта № 002/2022 на 10 к.д.
1.1.3	Строительство ул. Просвещения	2022	61 000,0	61 000,0	0,0		СМР	61 000,0	61 000,0	0,0		СМР	0,0	0,0	0,0	
ИТОГО:			136 192,0	89 854,5	46 337,5			136 192,0	89 854,5	46 337,5			0,0	0,0	0,0	
1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ																
1.2.1	Капитальный ремонт ул. Комсомольской от пр. Победы до ул. Пуркаева (2 этап от ул. Емельянова до ул. Пуркаева)	2022	487 121,2	98 121,2	389 000,0	км	0,96	441 996,8	52 996,8	389 000,0	км	0,96	45 124,4	45 124,4	0,0	В связи с тем, что по объекту городскому округу «Город Южно-Сахалинск» были предоставлены дополнительные средства субсидии из областного бюджета на выполнение ФАЦ в размере 40 000,0 тыс. руб., высвободились средства местного бюджета. Также сложилась экономия по факту выполненных работ — 5 124,4 тыс. руб.
1.2.2	Капитальный ремонт ул. Шлакоблочной	2022	899,0	899,0	0,0		ПИР	899,0	899,0	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	
1.2.3	Капитальный ремонт ул. Карьерной	2022	899,0	899,0	0,0		ПИР	899,0	899,0	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	
1.2.4	Капитальный ремонт ул. 1-й Московской от ул. Холмской до ул. Рассветной	2022	1 198,0	1 198,0	0,0		СД	1 198,0	1 198,0	0,0		СД	0,0	0,0	0,0	
1.2.5	Капитальный ремонт ул. Фабричной от ул. Физкультурной до пер. Озёрного	2022	35 000,0	35 000,0	0,0		СМР	0,0	0,0	0,0		СМР	35 000,0	35 000,0	0,0	Аукцион по объекту: «Капитальный ремонт ул. Фабричной от ул. Физкультурной до пер. Озёрного», не состоялся по причине отсутствия заявок. В связи с чем, средства предусмотренные на выплату аванса в размере 35 000,0 тыс.рублей не были освоены.
ИТОГО:			525 117,2	136 117,2	389 000,0		0,96	444 992,8	55 992,8	389 000,0		0,96	80 124,4	80 124,4	0,0	
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ) АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ»																
2.1. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ																

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2022 год					Факт за 2022 год					Не освоенные средства в 2022 году, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.1.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	2022	3 942,0	3 942,0	0,0		ПД	3 942,0	3 942,0	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО:		3 942,0	3 942,0	0,0	0,0		3 942,0	3 942,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
4. МЕРОПРИЯТИЕ: «РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»																
4.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»																
4.1.1	Строительство ул. Алексея Максимовича Горького от ул. Больничной до ул. Зимы	2022	3 509,7	3 509,7	0,0		ПИР	3 509,7	3 509,7	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	
4.1.2	Реконструкция пр-та Победы от ул. Железнодорожной до ул. Западной	2022	4 690,0	4 690,0	0,0		ПД	4 690,0	4 690,0	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО:		8 199,7	8 199,7	0,0			8 199,7	8 199,7	0,0			0,0	0,0	0,0	
4.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И (ИЛИ) РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ (САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»																
4.2.1	Капитальный ремонт ул. Украинской от НУЗ «Дорожная больница» до жилого дома № 139 (2 этап)	2022	223 060,1	2 293,1	220 767,0	км	1,038	223 060,1	2 293,1	220 767,0	км	1,038	0,0	0,0	0,0	Акт от 29.03.2022 об удержании суммы пени — 100,0 тыс. руб., нарушение пункта 5.1.10 Контракта
4.2.2	Капитальный ремонт ул. Зеленой и ул. Речной в с. Березяки	2022	66 265,0	663,1	65 601,9	км	1,357	66 265,0	663,1	65 601,9			0,0	0,0	0,0	В 2022 году объект не был завершен в полном объеме в связи с ненадлежащим исполнением подрядной организацией ООО «ЮВА» условий муниципального контракта, контракт расторгнут в одностороннем порядке
4.2.3	Капитальный ремонт ул. Авиационной от пр-та Мира до ул. Ленина	2022	203 476,0	2 138,1	201 337,9	км	0,965	203 476,0	2 138,1	201 337,9	км	0,965	0,0	0,0	0,0	
4.2.4	Капитальный ремонт ул. Советской от автодороги Южно-Сахалинск - Синегорск до ул. Альпийской	2022	2 045,6	65,6	1 980,0	км	0,950	2 045,6	65,6	1 980,0	км	0,950	0,0	0,0	0,0	Акт от 09.02.2022 об удержании суммы пени — 17,00009 тыс.руб., нарушение срока Контракта № 027-003-21 на 30 к.д.
4.2.5	Капитальный ремонт ул. Ленина от ул. Карла Маркса до пр-та Победы	2022	995,8	995,8	0,0		ПИР	995,8	995,8	0,0		ПИР	0,0	0,0	0,0	
4.2.6	Капитальный ремонт ул. Крайней от ул. Долинской до ул. Карьерной	2022	13 004,7	1 312,1	11 692,6		СМР	13 004,7	1 312,1	11 692,6		СМР	0,0	0,0	0,0	
4.2.7	Ремонт ул. Ленина от ул. Емельнова до ул. Пуркава	2022	42 700,1	2 633,9	40 066,2	км	0,534	42 700,1	2 633,9	40 066,2	км	0,534	0,0	0,0	0,0	

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2022 год						Факт за 2022 год						Не освоенные средства в 2022 году, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		местного бюджета	областного бюджета				
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
4.2.8	Ремонт ул. Лермонтова от ул. Сахалинской до поворота на Сахалинскую областную психиатрическую больницу	2022	33 423,7	1 637,0	31 786,7	км	0,845	33 423,7	1 637,0	31 786,7	км		0,0	0,0	0,0	В 2022 году работы были выполнены на всей протяженности дороги, но по причине некачественного выполнения работ в части ремонта тротуаров итоговый акт подписан не был и муниципальный контракт был расторгнут в одностороннем порядке.		
4.2.9	Ремонт ул. Комарова от ул. Дружбы до ул. 2-я Набережная	2022	11 431,6	1 390,1	10 041,5	км	0,195	11 431,6	1 390,1	10 041,5	км	0,195	0,0	0,0	0,0			
4.2.10	Ремонт пр-та Победы от пр-та Мира до ул. Комсомольской	2022	57 121,2	2 421,3	54 699,9	км	0,539	57 121,2	2 421,3	54 699,9	км	0,539	0,0	0,0	0,0			
4.2.11	Ремонт ул. Детской от ул. Комсомольской до дома № 1А	2022	29 366,1	1 287,4	28 078,7	км	0,613	29 366,1	1 287,4	28 078,7	км	0,613	0,0	0,0	0,0			
4.2.12	Ремонт пр-та Победы от пл. Победы до ул. Комсомольской	2022	33 197,4	1 269,5	31 927,9		СМР	33 197,4	1 269,5	31 927,9		СМР	0,0	0,0	0,0			
4.2.13	Ремонт ул. Горького от ул. Пуркаева до ул. Емельянова	2022	22 455,3	827,1	21 628,2	км	0,860	22 455,3	827,1	21 628,2	км	0,860	0,0	0,0	0,0			
4.2.14	Ремонт ул. Горького от ул. Емельянова до пр-та Победы	2022	27 029,1	732,6	26 296,5	км	0,855	27 029,1	732,6	26 296,5	км	0,855	0,0	0,0	0,0			
4.2.15	Ремонт ул. А.М. Горького от пр-та Победы до Коммунистического пр-та	2022	599,0	599,0	0,0		ПД	599,0	599,0	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0			
	ИТОГО:		766 170,7	20 265,7	745 905,0		8,751	766 170,7	20 265,7	745 905,0		6,549	0,0	0,0	0,0			
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2020-2025 ГОДЫ»																		
13. МЕРОПРИЯТИЕ «БЛАГОУСТРОЙСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ»																		
13.1	Благоустройство ул.3-я Институтская от северной стороны жилого дома № 46 до многофункционального спортивного комплекса с экстрим-зоной	2022	1 198,9	1 198,9	0,0		ПД	1 198,9	1 198,9	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0			
13.2	Благоустройство ул. 3-я Набережная от пр-та Мира до жилого д. № 4	2022	1 198,7	1 198,7	0,0		ПД	1 198,7	1 198,7	0,0		ПД	0,0	0,0	0,0			
13.3	Благоустройство ул. Гаражной от ул. Ленина до пер. Ярославский	2022	30 839,5	30 839,5	0,0	кв. м	8 300,70	30 839,5	30 839,5	0,0	кв. м	8 278,70	0,0	0,0	0,0	Мощность объекта по факту составила 8 278,7 кв.м., что меньше плановой, в связи с чем была скорректирована и стоимость работ по контракту- уменьшилась на 461,7 тыс.руб.		
13.4	Благоустройство ул. Саранской от ул. Ленина до ул. Центральной	2022	21 353,2	21 353,2	0,0	кв. м	6 296,52	21 353,2	21 353,2	0,0	кв. м	5 708,80	0,0	0,0	0,0	Мощность объекта по факту составила 5 708,8 кв.м., что меньше плановой, в связи с чем была скорректирована и стоимость работ по контракту — уменьшилась на 430,8 т.р.		
	ИТОГО:		54 590,3	54 590,3	0,0		14 597,22	54 590,3	54 590,3	0,0		13 987,50	0,0	0,0	0,0			
15. МЕРОПРИЯТИЕ «РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ(САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ)», ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РЕГИОНАЛЬНАЯ И МЕСТНАЯ ДОРОЖНАЯ СЕТЬ», НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»																		
15.1	Благоустройство ул. Шоссейной	2022	117 167,0	117 167,0	0,0	км	2,608	117 167,0	117 167,0	0,0	км	2,608	0,0	0,0	0,0			
15.2	Благоустройство а/д к психбольнице	2022	23 308,6	23 308,6	0,0	км	0,256	23 308,6	23 308,6	0,0	км	0,256	0,0	0,0	0,0			
15.3	Благоустройство ул. Комарова от ул. Дружбы до д. 29	2022	17 093,9	17 093,9	0,0	км	0,350	17 093,9	17 093,9	0,0	км	0,350	0,0	0,0	0,0			

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2022 год					Факт за 2022 год					Не освоенные средства в 2022 году, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ИТОГО:		157 569,5	157 569,5	0,0		3,214	157 569,5	157 569,5	0,0		3,214	0,0	0,0	0,0	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018 — 2025 ГОДЫ»																
МЕРОПРИЯТИЕ : «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРОЕЗДОВ К ДВОРОВЫМ ТЕРРИТОРИЯМ МНОГOKВАРТИРНЫХ ДОМОВ»																
1.2	Капитальный ремонт, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе:	2022	235 288,4	131 461,1	103 827,3	кв. м	70 825,1	235 288,4	131 461,1	103 827,3	кв. м	70 825,1	0,0	0,0	0,0	
1.2.1	ул. Сахалинская, д. 32А, 34, 36, 38	2022				кв. м	15 221,7				кв. м	15 221,7				
1.2.2	ул. Украинская, д. 105, 111а, 111б, 113 а	2022				кв. м	15 743,7				кв. м	15 743,7				
1.2.3	ул. Ленина, д. 246, 248, 250	2022				кв. м	3 208,6				кв. м	3 208,6				
1.2.4	пр. Победы, д. 15	2022				кв. м	5 446,0				кв. м	5 446,0				
1.2.5	ул. Поповича, д. 110	2022				кв. м	1 997,4				кв. м	1 997,4				
1.2.6	Спортивный проезд, д. 9, 11	2022				кв. м	2 110,3				кв. м	2 110,3				
1.2.7	ул. Пушкина, д. 150	2022				кв. м	1 979,0				кв. м	1 979,0				
1.2.8	пр. Победы, д. 10, 12	2022				кв. м	2 442,5				кв. м	2 442,5				
1.2.9	пр. Мира, д. 282, 282а	2022				кв. м	4 239,0				кв. м	4 239,0				
1.2.10	пр. Победы, д. 39	2022				кв. м	3 245,7				кв. м	3 245,7				
1.2.11	ул. Ленина, д. 329б, 329в	2022				кв. м	2 923,7				кв. м	2 923,7				
1.2.12	ул. Авиационная, д. 78	2022				кв. м	1 448,0				кв. м	1 448,0				
1.2.13	ул. Есенина, д. 9А, 11	2022				кв. м	2 538,1				кв. м	2 538,1				
1.2.14	п/р Хомутово, 3-я Набережная, д.8	2022				кв. м	2 729,0				кв. м	2 729,0				
1.2.15	ул. А. М. Горького, д. 16, 18а, ул. Поповича, д. 14	2022				кв. м	3 963,8				кв. м	3 963,8				
1.2.16	пл/р Луговое, ул. 2-я Пионерская, д. 52, 53, 54, 55	2022				кв. м	1 588,6				кв. м	1 588,6				
1.2.17	пр.Мира 245а, 245б, 241б	2022-2023					ПД					ПД				В 2022 году в рамках МК №027/2022 от 21.06.2022 МКП «Горархитектура» выполнены и оплачены работы по разработке проектно-сметной документации, в рамках контракта №907/2022 от 28.07.22 пройдена и оплачена проверка достоверности сметной стоимости. Заключен переходящий МК №027-063-22 от 31.10.2022 с подрядной организацией ООО "ПРОМПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту дворовой территории, оплачен аванс в размере 20% от стоимости МК. Срок выполнения работ по МК 2023 год.

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2022 год					Факт за 2022 год					Не освоенные средства в 2022 году, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.18	пр. Победы, д. 63в, 63г	2022-2023					ПД					ПД				В 2022 году в рамках контракта №1111/2022 от 30.08.2022 пройдена и оплачена проверка достоверности сметной стоимости. Заключен переходящий МК № 027-065-22 от 11.11.2022 с подрядной организацией ООО "БИЗНЕССТРОЙ-ГРУПП" на выполнение строительного-монтажных работ по капитальному ремонту дворовой территории, оплачен аванс в размере 20% от стоимости МК. Срок выполнения работ по МК 2023 год.
1.2.19	ул. Пуркаева, д. 80, д. 82А	2022-2023					ПД					ПД				В 2022 году в рамках МК №013/2022 от 28.03.2022 МКП «Горархитектура» выполнены и оплачены работы по разработке проектно-сметной документации, в рамках контракта №1061/2022 от 30.08.22 пройдена и оплачена проверка достоверности сметной стоимости. Заключен переходящий МК №027-064-22 от 31.10.2022 с подрядной организацией ООО "СКАЛА" на выполнение строительного-монтажных работ по капитальному ремонту дворовой территории. Срок выполнения работ по МК 2023 год.
1.2.20	ул. Амурская, д. 100, д. 102, ул. Ленина, д. 217, 219	2022-2023					ПД					ПД				В 2022 году в рамках МК №027/2022 от 21.06.2022 МКП «Горархитектура» выполнены и оплачены работы по разработке проектно-сметной документации, в рамках контракта №908/2022 от 30.08.22 пройдена и оплачена проверка сметной стоимости и заключен переходящий МК «027-060-22 от 19.09.2022 ООО "ИНТЕРСТРОЙ" на выполнение строительного-монтажных работ по капитальному ремонту дворовой территории. Срок выполнения работ по МК 2023 год.

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2022 год					Факт за 2022 год					Не освоенные средства в 2022 году, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Примечание
			Объем дорожных работ на 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности		Объем дорожных работ, выполненных за 2022 год, всего, тыс. руб.	в том числе за счет средств		Объемы работ/вводимые мощности			местного бюджета	областного бюджета	
				местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение		местного бюджета	областного бюджета	ед. измерения	значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.21	ул. Комсомольская, 300 Б	2022-2023														В 2022 году в рамках контракта №906/2022 от 30.08.22 пройдена и оплачена проверка достоверности сметной стоимости. Заключен переходящий МК №027-062-22 от 28.10.2022 с подрядной организацией ООО "ПРОМПРОЕКТСТРОЙСЕРВИС" на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту дворовой территории. Срок выполнения работ по МК 2023 год.
1.2.22	ул. Комсомольская, д.241б	2022-2023					ПД					ПД				В 2022 году в рамках МК №013/2022 от 28.03.2022 МКП «Горархитектура» выполнены и оплачены работы по разработке проектно-сметной документации.
1.2.23	ул. Байкальская, д.30, ул. Крымская, д.31, д.31а	2022					ПД					ПД				В 2022 году в рамках МК №013/2022 от 28.03.2022 МКП «Горархитектура» выполнены и оплачены работы по разработке проектно-сметной документации.
1.2.24	ул. Комсомольская, д.263, д.263а, д.265, д.265а, д.267а	2022					ПД					ПД				В 2022 году в рамках МК №013/2022 от 28.03.2022 МКП «Горархитектура» выполнены и оплачены работы по разработке проектно-сметной документации.
1.2.25	обустройство детской игровой площадки, с.Березняки, ул. Зеленая, 1а, 3а	2022														В 2022 году была произведена оплата по решению суда по МК 027-116-19 от 30.09.2019 заключенного с ИП Шакиров М.К.
ИТОГО:			235 288,4	131 461,1	103 827,3		70 825,1	235 288,4	131 461,1	103 827,3		70 825,1	0,0	0,0	0,0	
ВСЕГО ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ДДХиБ (МКУ «УДХиБ»)			2022	1 887 069,8	602 000,0	1 285 069,8		1 806 945,4	521 875,6	1 285 069,8			80 124,4	80 124,4	0,0	
ИТОГО ПО ПЛАНУ ДОРОЖНЫХ РАБОТ:			2022	4 769 565,9	2 325 718,3	2 443 847,6		4 656 206,3	2 212 358,7	2 443 847,6			113 359,6	113 359,6	0,0	