

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2016 год

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоённые средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объём дорожных работ на 2016 год, всего, тыс. рублей	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объём дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2015-2020 ГОДЫ»																
I. ПОДПРОГРАММА «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2015-2020 ГОДЫ»																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»																
1.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																
1.1.1.	Реконструкция ул. Физкультурной от ул. Сахалинской до ул. Крайней (на участке от ул. Горной до ул. Крайней)	2015-2017	328611,2	328 611,2	0,0			261 171,3	261 171,3	0,0			67 439,9	67 439,9	0,0	МКУ «УКС»
1.1.2.	Строительство ул. Горького от ул. Пуркаева до ул. Есенина	2014-2016	5470,9	5 470,9	0,0		1,8	5 470,9	5 470,9	0,0		1,6	0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
1.1.3.	Реконструкция ул. 1-я Октябрьская в п/р Хомутово	2014-2015	99	99,0	0,0	Тех. Плана		99,0	99,0	0,0	Тех. Плана		0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
1.1.4.	Реконструкция ул. Комсомольской от Коммунистического проспекта до проспекта Победы	2017-2018	186,7	186,7	0,0			186,7	186,7	0,0			0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
1.1.5.	Реконструкция ул. Лермонтова от ул. Сахалинской до моста	2015-2016	2 442,7	2 442,7	0,0			2 442,7	2 442,7	0,0			0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
1.1.6.	Строительство ул. Горького от ул. Есенина до ул. им. И.П.Фархутдинова	2014-2018	11 597,0	11 597,0	0,0	ПСД		11 597,0	11 597,0	0,0	ПСД		0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
1.1.7.	Реконструкция ул. Железнодорожной от ул. Сахалинской до ул. Транзитной, с устройством ж/д переезда	2015-2018	7 029,7	7 029,7	0,0	ПСД		96,8	96,8	0,0	ПСД		6 932,9	6 932,9	0,0	МКУ «УКС»
1.1.8.	Реконструкция ул. Железнодорожной на участке от ул. Сахалинской до объездной дороги (ул. Ленина - Холмское шоссе) в г. Южно-Сахалинске, в т.ч. разработка проектной документации	2013	6 248,3	6 248,3	0,0	ПСД оплата по решению суда		6 248,3	6 248,3	0,0	ПСД оплата по решению суда		0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
1.1.9.	Строительство ул. Большая Полянка на участке от ул.Алых роз до ул.1-я Московская в	2016-2017	891,4	891,4	0,0	ПСД		891,4	891,4	0,0	ПСД		0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоенные средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	с.Дальнее															
1.1.10.	Реконструкция ул. Ударной в с. Дальнее	2016	173 048,3	93 048,3	80 000,0	1,0		173 048,3	93 048,3	80 000,0	1,0		0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
1.1.11.	Реконструкция ул. Долинская	2016	110,0	110,0	0,0	Тех. План.		110,0	110,0	0,0	Тех. План.		0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
1.1.12.	Строительство транспортной развязки по ул. Сахалинской через железнодорожный переезд	2015	11 862,6	11 862,6	0,0	Оплата по решению суда		11 862,6	11 862,6	0,0	Оплата по решению суда		0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
	ИТОГО:		547 597,8	467 597,8	80 000,0	1,0	1,8	473 224,9	393 224,9	80 000,0	1,0	1,6	74 372,9	74 372,9	0,0	
1.2. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																
1.2.1.	Капитальный ремонт ул. Емельянова от ул. Ленина до ул. Горького	2015 - 2017	19 633,1	19 633,1	0,0			19 609,0	19 609,0	0,0			24,1	24,1	0,0	МКУ «УКС»
1.2.2.	Капитальный ремонт ул. Сахалинской от ул. Амурской до ул. Южно-Сахалинской	2015 - 2017	52 369,0	52 369,0	0,0			21,3	21,3	0,0			52 347,7	52 347,7	0,0	МКУ «УКС»
1.2.3.	Капитальный ремонт ул. Пограничной от ул. Ленина до ул. Комсомольской	2016 - 2017	284 776,2	114 776,2	170 000,0	1,4		268 489,4	98 489,4	170 000,0	1,4		16 286,8	16 286,8	0,0	МКУ «УКС»
	ИТОГО:		356 778,3	186 778,3	170 000,0	1,4		288 119,7	118 119,7	170 000,0	1,4		68 658,6	68 658,6	0,0	
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ) УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ»																
2.1. РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ																
2.1.1.	Ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	2016	254 632,2	7 635,6	246 996,6			250 779,5	6 573,1	244 206,4			3 852,7	1 062,5	2 790,2	Департамент городского хозяйства
	ИТОГО:		254 632,2	7 635,6	246 996,6			250 779,5	6 573,1	244 206,4			3 852,7	1 062,5	2 790,2	
2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ЭЛЕМЕНТОВ ИХ ОБУСТРОЙСТВА, ЗАЩИТНЫХ И ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ																
2.2.1.	Содержание улично-дорожной сети, автомобильных дорог, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений	2016	1 143 953,4	1 143 953,4	0,0			1 126 294,8	1 126 294,8	0,0			17 658,6	17 658,6	0,0	Департамент городского хозяйства
2.2.2.	Обустройство элементов улично-дорожной сети (установка автобусных элементов)	2016	661,1	661,1	0,0			661,1	661,1	0,0			0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства
2.2.3.	Диагностика технического состояния искусственных	2016	496,0	496,0	0,0			496,0	496,0	0,0			0,0	0,0	0,0	Департамент городского

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоённые средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	сооружений															хозяйства
2.2.4.	Диагностика технического состояния и паспортизация УДС, автомобильных дорог общего пользования местного значения	2016	3 550,0	3 550,0	0,0			3 550,0	3 550,0	0,0			0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства
	ИТОГО:		1 148 660,5	1 148 660,5	0,0			1 131 001,9	1 131 001,9	0,0			17 658,6	17 658,6	0,0	
II. ПОДПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА ПЕРИОД 2015-2020 ГОДОВ																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «СТРОИТЕЛЬСТВО, СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СВЕТОФОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»																
1.1.	Содержание светофорных объектов	2016	17 403,7	17 403,7	0,0			17 403,7	17 403,7	0,0			0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства
1.2.	Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов дополнительными источниками освещения	2016	4 436,7	4 436,7	0,0			4 177,6	4 177,6	0,0			259,1	259,1	0,0	Департамент городского хозяйства
1.3.	Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Ленина — ул. Больничная	2016	674,0	674,0	0,0			591,6	591,6	0,0			82,4	82,4	0,0	МКУ «УКС»
1.4.	Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Холмская — ул. Транзитная	2016	555,6	555,6	0,0			49,4	49,4	0,0			506,2	506,2	0,0	МКУ «УКС»
1.5.	Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Холмская — ул. 1-я Московская	2016	765,8	765,8	0,0			533,4	533,4	0,0			232,4	232,4	0,0	МКУ «УКС»
	ИТОГО:		23 835,8	23 835,8	0,0			22 755,7	22 755,7	0,0			1 080,1	1 080,1	0,0	
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВО УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ДОРОЖНЫМИ ЗНАКАМИ»																
2.1.	Содержание и ремонт, восстановление и установка знаков и их опор, включая применение знаков повышенной яркости на отдельных участках улично-дорожной сети	2016	24 335,2	24 335,2	0,0			24 252,3	24 252,3	0,0			82,8	82,8	0,0	Департамент городского хозяйства
	ИТОГО:		24 335,2	24 335,2	0,0			24 252,3	24 252,3	0,0			82,8	82,8	0,0	
3. МЕРОПРИЯТИЕ: «ОБУСТРОЙСТВО ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ДОРОГ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО У ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ДЕТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ НЕРОВНОСТЯМИ (ИДН)»																
3.1.	Установка ИДН с сезонным монтажом и демонтажем	2016	4 092,0	4 092,0	0,0			3 983,3	3 983,3	0,0			108,7	108,7	0,0	Департамент городского хозяйства
	ИТОГО:		4 092,0	4 092,0	0,0			3 983,3	3 983,3	0,0			108,7	108,7	0,0	
4. МЕРОПРИЯТИЕ: «НАНЕСЕНИЕ ЛИНИЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОВЫШЕННОЙ СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ»																
4.1.	Нанесение линий дорожной	2016	21 149,8	21 149,8	0,0			21 149,8	21 149,8	0,0			0,0	0,0	0,0	Департамент

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоенные средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	разметки															
	ИТОГО:		21 149,8	21 149,8	0,0			21 149,8	21 149,8	0,0			0,0	0,0	0,0	городского хозяйства
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2015-2020 ГОДЫ»																
1. ПОДПРОГРАММА «ГОРОД БЕЗ ГРАНИЦ» НА 2015-2020 ГОДЫ»																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «АДАПТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ»																
1.1.	Обустройство парковочных мест для инвалидов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» (установка дорожных знаков, указательных табличек и нанесение горизонтальной разметки - 60 ед.)	2016	165,0	165,0	0,0			165,0	165,0	0,0			0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства
	ИТОГО:		165,0	165,0	0,0			165,0	165,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: «ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» НА 2015-2020 ГОДЫ»																
1. МЕРОПРИЯТИЕ: «ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА»*																
1.1	Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т. ч.:	2016	144 587,6	93 300,5	51 287,0			144 587,6	93 300,5	51 287,0			0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства
	Проезды к дворовым территориям многоквартирных домов:		136 246,7	84 959,7	51 287,0			136 246,7	84 959,7	51 287,0			0,0	0,0	0,0	По муниципальному заказу МКП «Завод строительных материалов имени Героя Советского Союза М.А.Федотова» городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденному Приказу от
1.1.1.	Проезд между домами ул. Пуркаева 80 и ул. Пуркаева 82	2016					72,4					72,4				
1.1.2.	Проезд от административного здания ООО «ЖЭУ-9» вдоль д.276 по ул. Комсомольская с южной стороны	2016					127,3					127,3				
1.1.3.	Проезд с ул. Пограничная вдоль д. № 298, 302 по ул. Ленина с выездом на ул. Ленина	2016					109,0					109,0				
1.1.4.	Проезд между д.276б, д. 276 в по ул. Комсомольской и средней школы № 21	2016					54,3					54,3				
1.1.5.	Проезд между средней школой № 22 и автостоянкой	2016					32,6					32,6				
1.1.6.	Проезд от Коммунистического пр. до ул. Физкультурная, д.98	2016					7,6					7,6				
1.1.7.	Проезд с пр. Победы к д.7а с	2016					189,7					189,7				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоенные средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	восточной стороны д №№ 5-7 по пр. Победы)															
1.1.8.	Проезд через 9 микрорайон ул. Пуркаева до торца д.17 по ул. Емельянова (в районе д. 280в по ул. Комсомольской)	2016					170,0					170,0				
1.1.9.	Проезд с пр. Победы с западного торца д.19, вдоль д.19 с южной стороны и вдоль дома 23 с восточной стороны (с пр. Победы вдоль западного торца д.19)	2016					119,2					119,2				
1.1.10.	Проезд вдоль дома № 46 ул. Есенина (восточная сторона)	2016					6401,0					6401,0				
1.1.11.	Проезд с пр. Победы 6-8 и проезд от ул. Горького до пр. Победы 6-8, вдоль домов ул. Горького 20,22, пр. Победы 4,6 (в районе 4-го подъезда д.6 по пр. Победы)	2016					543,3					543,3				
1.1.12.	Проезд между жилыми домами пр. Победы, 60 и общежитием коммерческого института	2016					75,7					75,7				
1.1.13.	Проезд вдоль д.41 по пр. Победы с восточной и западной стороны до д. 39 по пр. Победы (восточная сторона д. 41 по пр. Победы)	2016					350,0					350,0				
1.1.14.	Проезд с ул. Академическая вдоль д. 42, 44 по ул. Поповича и проезд с ул. Поповича вдоль д. 153, 151, 151а по пр. Мира (в примыкании с ул. Поповича)	2016					379,3					379,3				
1.1.15.	Проезд с ул. Комсомольской вдоль д. 188 по ул. Комсомольской, мимо КП и далее вдоль торца д. 29, 31, 33, 35, 39а пр. Победы с южной стороны (от дома № 190а по ул. Комсомольской до д. № 33 по пр. Победы)	2016					123,5					123,5				
1.1.16.	Проезд от ул. Есенина до д. 11 по ул. Есенина	2016					213,0					213,0				
1.1.17.	Проезд между средней школой № 22 и автостоянкой	2016					216,7					216,7				
1.1.18.	Проезд с ул. Тихоокеанской вдоль д. 10; Проезд от д. 10 по	2016					1864,0					1864,0				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоенные средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ул. Тихоокеанской до д. 6 по ул. Тихоокеанской; Проезд от д. 10 по ул. Тихоокеанской до д. 16 по ул. Тихоокеанской (до д. 12)															
1.1.19.	Проезд от «Новинки» до д/сада № 42; Проезд от д. 21 А Коммунистического пр-та до дома № 1 Коммунистического пр-та; Проезд с Коммунистического пр-та у поликлиники № 1; Проезд от д. 21А по Коммунистическому пр-ту до 10 отделения связи (торец дома. 21а)	2016					3783,8					3783,8				
1.1.20.	Проезд с ул. Хабаровской – пер. Библиотечный	2016					561,0					561,0				
1.1.21.	Проезд от пр. Мира до д. 367А по пр - ту Мира, южная сторона д. № 367 по пр. Мира	2016					827,4					827,4				
1.1.22.	Проезд с пр. Мира вдоль дома № 265 пр. Мира	2016					461,8					461,8				
1.1.23.	Проезд с улицы Емельянова с восточной стороны гимназии до дома Мира 290а (от ул. Емельянова до дома № 336 по ул. Емельянова)	2016					2309,5					2309,5				
1.1.24.	Проезд между домами пр. Мира 245 и Мира 243	2016					410,0					410,0				
1.1.25.	Проезд между домами пр. Мира 243 и Мира 241	2016					293,0					293,0				
1.1.26.	Проезд «между домами № пр. Мира 190 и 192 до КП за жилым домом пр. Мира 230в (восточная сторона дома № 190 по пр. Мира)	2016					81,0					81,0				
1.1.27.	Проезд между домами № 237 и 235 пр.Мира	2016					352,3					352,3				
1.1.28.	Проезд между домами № 239, 237 пр. Мира	2016					149,0					149,0				
1.1.29.	Проезд с пр. Мира вдоль южной стороны д. 195 по пр. Мира	2016					282,6					282,6				
1.1.30.	Проезд от северного торца дома № 28 по ул. Пограничная вдоль торцов домов 22, 20, 20а, 16 от пр. Мира (между домами	2016					204,0					204,0				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоённые средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	28 по ул. Пограничная и 197 по пр. Мира)															
1.1.31.	Проезд от пр. Мира к домам № № 51а и 53 по пр. Победы и № 184 по пр. Мира (вдоль восточной стороны дома № 186 по пр. Мира и северной стороны дома № 184 по пр. Мира)	2016					700,4					700,4				
1.1.32.	Проезд от ул. Горького до стадиона «Спартак»	2016					2409,3					2409,3				
1.1.33.	Проезд от ул. Емельянова, в районе дома № 27 до здания № 286/1 по пр. Мира»	2016					6939,0					6939,0				
1.1.34.	Проезд от пр. Мира до школы № 6 (проезд, южная сторона д. № 371 по пр. Мира, д.38А, 38Б по ул. Больничная), на участке от примыкания с пр. Мира, между д. №№ 371 и 373 по пр. Мира	2016					837,6					837,6				
1.1.35.	Проезд с пр. Мира вдоль дома № 263 пр. Мира	2016					441,0					441,0				
1.1.36.	Проезд от ул. Ленина к МУП «Электросервис»	2016					1165,4					1165,4				
1.1.37.	Проезд к зданию Сахалинского ЦНТИ (Коммунистический пр., 31)	2016					439,4					439,4				
1.1.38.	Проезд от пр. Мира к домам № № 51а и 53 по пр. Победы и № 184 по пр. Мира (от пр. Мира, вдоль дома № 184 по пр. Мира до здания № 51а по пр. Победы)	2016					592,8					592,8				
1.1.39.	Территория, расположенная с северо-восточной стороны проезда «от ул. Горького до стадиона «Спартак» в примыкании к объекту «Кафедральный собор Рождества Христова»	2016					5237,8					5237,8				
1.1.40.	Проезд от пр. Мира до д. № 367 А по пр. Мира (Проезд, северная сторона д. № 367), от примыкания с пр. Мира, между домами №№ 365 и 367 по пр. Мира	2016					8,8					8,8				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоённые средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.41.	Проезд между домами пр. Мира д. №249 и пр. Мира д. №247	2016					31,0					31,0				
1.1.42.	Проезд от ул. Ленина, в районе дома № 395 по ул. Ленина	2016					209,6					209,6				
1.1.43.	Проезд от ул. Хабаровской до дома № 13 по ул. Вокзальной	2016					706,0					706,0				
1.1.44.	Проезд к жилому дому ул. Дзержинского 12а с ул. Сахалинская 34 (от ул. Дзержинского вдоль северной стороны дома № 12а и заезд между домами №№ 13а и 12а) и Проезд к жилому дому ул. Милицейская 76 с ул. Дзержинского (от ул. Дзержинского до дома № 11а по ул. Милицейской)	2016					820,0					820,0				
1.1.45.	Проезд с ул. Комсомольской вдоль д. 251 и 251а по ул. Комсомольской с южной стороны до МБДОУ №46 «Жемчужина» (в районе дома № 253а по ул. Комсомольской)	2016					125,0					125,0				
1.1.46.	проезд к ул. Украинская, д. 3	2016					190,0					190,0				
1.1.47.	Проезд от ул. Емельянова, между домами №№ 5 и 7, с выездом на ул. Горького и к прилегающим территориям (от ул. Горького к домам №№ 42 и 44 по ул. Горького)	2016					696,3					696,3				
1.1.48.	Проезд вдоль дома № 52 по ул. Курильской	2016					30,0					30,0				
1.1.49.	Проезд с ул. Горной до жилого дома Горная 9б	2016					101,0					101,0				
1.1.50.	Проезд вдоль дома № 35 ул. Пуркаева, на участке от ул. Пуркаева, вдоль дома № 35 по ул. Пуркаева до дома № 269 по ул. Комсомольской	2016					145,6					145,6				
1.1.51.	Проезд с ул. Емельянова между д.231 по ул. Комсомольской и домом 11 по ул. Емельянова	2016					93,9					93,9				
1.1.52.	Проезд, в районе домов №№ 43, 47, 47а по пр. Мира, включая выезд на ул. Физкультурная, между домами	2016					1822,0					1822,0				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоенные средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	№№ 12 и 14 по ул. Физкультурной															
1.1.53.	Ремонт подъездных путей к МБДОУ № 28 детский сад «Матрешка» в г. Южно-Сахалинске	2016					3505,0					3505,0				
1.1.54.	Проезд вдоль гимназии им. Пушкина с западной стороны до КП** ул. Ленина 331а (север), выезд на ул. Ленина, на участке от ул. Емельянова, вдоль западной стороны гимназии им. Пушкина до МБДОУ № 4 «Лебедушка»	2016					1378,3					1378,3				
1.1.55.	Проезд с ул. Вокзальной до д. 13 по ул. Вокзальной	2016					0,1					0,1				
1.1.56.	Проезд с ул. Комсомольская, вдоль д. 188 по ул. Комсомольская, мимо КП и далее вдоль торца д.д. 29, 31, 33, 35, 39а пр. Победы с южно-стороны	2016					0,7					0,7				
1.1.57.	Проезд с ул. Комсомольская между д. 190 и д. 192, до д. 190А и 192а. Проезды вдоль домов и до КП с северной стороны торца д.д. 190, 190а	2016					0,6					0,6				
1.1.58.	Проезд с ул. Комсомольская с северного торца д.215 до КП	2016					0,1					0,1				
1.1.59.	Проезд по ул. Комсомольской между д.д. 225, 227 к КП	2016					0,1					0,1				
1.1.60.	Проезд с восточной стороны д. 233А по ул. Комсомольская до западной стороны д. 42А по ул. Горького	2016					0,3					0,3				
1.1.61.	Проезд с ул. Комсомольская вдоль северной стороны до КП д. 239 по ул. Комсомольская	2016					0,2					0,2				
1.1.62.	Проезд вдоль д. 245а по ул. Комсомольской с южной стороны вдоль д.245 по ул. Комсомольской с южной стороны	2016					0,5					0,5				
1.1.63.	Проезд с ул. Комсомольской вдоль д. 251 и 251а по ул. Комсомольской с южной стороны до МБДОУ №46	2016					0,8					0,8				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоенные средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	«Жемчужина»															
1.1.64.	Проезд между домами 251 и 251а по ул. Комсомольской	2016					0,1					0,1				
1.1.65.	Проезд между домами 251а и 251б по ул. Комсомольской	2016					0,1					0,1				
1.1.66	Проезд с пр. Победы к д.7а	2016					0,2					0,2				
1.1.67.	Проезд с пр. Победы с западного торца д. 19, вдоль д. 19 с южной стороны и вдоль дома 23 с восточной стороны	2016					0,4					0,4				
1.1.68.	Проезд вдоль д.41 по пр. Победы с восточной и западной стороны до д. 39 по пр. Победы	2016					0,2					0,2				
1.1.69.	Проезд от северного торца дома 28 по ул. Пограничная вдоль торцов домов 22, 20, 20а, 16 от пр. Мира	2016					1,1					1,1				
1.1.70.	Проезд с ул. Емельянова между д.231 по ул. Комсомольской и домом 11 по ул. Емельянова	2016					1,7					1,7				
1.1.71.	Проезд с ул. Емельянова между д. №9, 11 по ул. Емельянова по кругу вдоль д. №11 по ул. Емельянова с северной стороны, вдоль д.№7 по ул. Емельянова с западной стороны, вдоль д.№9 по ул. Емельянова с южной стороны	2016					0,8					0,8				
1.1.72.	Проезд с ул. Комсомольской с южного торца д.№ 237, по кругу вдоль д.№ 239 по ул. Комсомольской с северной стороны, вдоль дома № 237 А по Комсомольской с западной стороны, вдоль дома №235 по Комсомольской с южной стороны	2016					1,0					1,0				
1.1.73.	Проезд № 11 между ул. Комсомольской 278 и 276	2016					0,1					0,1				
1.1.74.	Проезд № 13 между ул. Комсомольской 284 и 282	2016					0,1					0,1				
1.1.75.	Проезд №5 между домами № 239, 237 пр. Мира	2016					0,4					0,4				
1.1.76.	Проезд между домами пр. Мира 247а и Мира 245б	2016					0,4					0,4				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоенные средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.77.	Проезд от ул. Емельянова вдоль дома ул. Емельянова 21, пр. Мира 239а, 2416 до дома № 8 по ул. Пуркаева	2016					1,0					1,0				
1.1.78.	Проезд от административного здания ООО ЖЭУ-9 вдоль д. 276 по ул. Комсомольская с южной стороны	2016					0,2					0,2				
1.1.79.	Проезд между д.276 б, д. 276 в по ул. Комсомольской и средней школы № 21	2016					0,2					0,2				
1.1.80.	Проезд с северной стороны МБОУ СОШ № 22	2016					0,3					0,3				
1.1.81.	Проезд № 16 между домами Пуркаева 80 и ул. Пуркаева 82	2016					0,2					0,2				
1.1.82.	Проезд с улицы Емельянова (запад) вдоль дома Мира 280а, западная сторона Мира 284б	2016					0,5					0,5				
1.1.83.	Проезд с улицы Емельянова с восточной стороны гимназии до дома Мира 290а	2016					0,5					0,5				
1.1.84.	Проезд между д.д. 284, 284б вдоль д. 284а север, д. 290а север вдоль дома Емельянова 33 б	2016					0,7					0,7				
1.1.85.	Проезд с южной стороны домов №№ 83,83 А по ул. Железнодорожная	2016					90,5					90,5				
	Дворовые территории многоквартирных домов:		8 340,8	8 340,8	0,0			8 340,8	8 340,8	0,0			0,0	0,0	0,0	Департамент городского хозяйства
1.1.86	Дворовая территория МКД № № 283 А, 283 Б, 283 В, 285, 285 Б, 285 В по ул. Комсомольская	2016					1022,0					1022,0				
1.1.87.	Дворовая территория МКД № 75 по ул. им. Космонавта Поповича	2016					165,0					165,0				
1.1.88.	Дворовая территория МКД № 77 по ул. им. Космонавта Поповича	2016					225,5					225,5				
1.1.89	Проезд с северной стороны дома № 288 по пр. Мира	2016					92,0					92,0				
1.1.90.	Проезд с северной стороны дома № 290 А по пр. Мира	2016					62,0					62,0				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоенные средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.91.	Проезд с западной стороны дома № 286А по пр. Мира, с южной стороны дома № 284 А по пр. Мира	2016					384,0					384,0				
1.1.92.	Дворовая территория МКД № 33 Б по ул. Емельянова	2016					123,0					123,0				
1.1.93.	Проезд между домами №№ 37, 39, 41 А по ул. Емельянова	2016					262,0					262,0				
1.1.94.	Дворовая территория МКД № 259 А, 259 Б по ул. Комсомольская, проезд с северной стороны дома № 62 Б по ул. Горького	2016					101,5					101,5				
1.1.95.	Проезд между домами №№ 5, 7 по ул. Есенина	2016					414,0					414,0				
1.1.96.	Проезд между домами №№ 7, 7 А по ул. Есенина	2016					384,0					384,0				
1.1.97.	Проезд вдоль домов №№ 31 А, 31 Б, 31 В по ул. Пуркаева	2016					641,0					641,0				
1.1.98.	Проезд между домами № 200 по ул. Комсомольская и № 12 по ул. Емельянова	2016					280,0					280,0				
1.1.99.	Проезд с северной и западной стороны дома № 105 по ул. Украинская	2016					181,5					181,5				
1.1.100.	Проезд с ул. Пограничная с западной стороны дома № 61 к дому № 59 по ул. Пограничная	2016					35,0					35,0				
1.1.101.	Проезд с ул. Амурская к дому № 293 по ул. Ленина	2016					137,0					137,0				
1.2.	Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч.	2016	573 196,4	98 863,8	474 332,6		286,5	539 590,6	65 258,0	474 332,6		286,5	33 605,8	33 605,8	0,0	МКУ «УКС»
1.2.1.	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территория МКД, в т.ч.	2016	545 874,4	71 541,8	474 332,6		275,4	529 273,2	54 940,6	474 332,6		219,8	16 601,2	16 601,2	0,0	МКУ «УКС»
1.2.1.1.	ул. Ленина, д. 174, д. 180	2016					2,9					2,4				
1.2.1.2.	ул. Украинская, д. 15	2016					4,3					4,3				
1.2.1.3.	ул. Ленина, д. 294, д. 292	2016					5,7					5,1				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоённые средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.1.4.	ул. Сахалинская, д. 15	2016					1,4					1,3				
1.2.1.5.	с. Санаторное, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 19, д. 23, д. 25	2016					16,7					16,7				
1.2.1.6.	ул. Комсомольская, д. 253, д. 259, д. 257, д. 257А, д. 255, д. 255б	2016					11,6					11,5				
1.2.1.7.	ул. Тихоокеанская, д. 32, д. 34, д. 36	2016					13,5					13,7				
1.2.1.8.	пр. Мира, д. 371, д. 371а, д. 371б, д. 373, д. 373а; ул. Больничная д. 36а, д. 36б, д. 38а; ул. Комсомольская д. 310	2016					27,5					22,0				
1.2.1.9.	пр. Мира д. 263, д. 263а, д. 263б, д. 265а, д. 265б, д. 265	2016					17,7					15,3				
1.2.1.10.	пр. Мира д. 269, д. 269а, д. 271а; ул. Есенина д. 50, д. 50а, д. 52	2016					8,1					8,1				
1.2.1.11.	ул. Комсомольская, д. 251, д. 251а, д. 247, д. 251б, д. 245б	2016					19,4					19,4				
1.2.1.12.	ул. Физкультурная, д. 38	2016					2,3					2,1				
1.2.1.13.	ул. Комсомольская, д. 276б, д. 276в, д. 280а, д. 282а, д. 280	2016					21,7					17,1				
1.2.1.14.	ул. Гайдуга, д. 50; ул. 2-ая Пионерская, д. 35	2016					7,3					7,2				
1.2.1.15.	ул. Чехова, д. 164, д. 160а, ул. Пушкина д. 131; пр. Победы, д. 67а	2016					10,2					10,2				
1.2.1.16.	пр. Мира, д. 190, д. 192, д. 192а	2016					11,2					7,2				
1.2.1.17.	ул. Ленина, д. 279, д. 281	2016					4,7					4,0				
1.2.1.18.	ул. Ленина, д. 242, д. 244; ул. Институтская, д. 16	2016					9,2					9,0				
1.2.1.19.	ул. Фабричная, д. 13, д. 15, д. 17а, д. 17б; ул. Детская д. 22	2016					5,0					4,9				
1.2.1.20.	ул. Комсомольская, д. 233, д. 235, д. 233а, д. 237, д. 237а, д. 239	2016					26,2					6,0				
1.2.1.21.	ул. Ленина, д. 295, д. 297, д. 299; ул. Амурская, д. 182	2016					6,7					6,4				
1.2.1.22.	бул. Анкудинова, д. 1, д. 3, д. 3б; ул. Горького, д. 12, д. 14, д. 14а	2016					15,5					15,2				

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоённые средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.2.1.23.	ул. Комсомольская, д. 165, д. 167, д. 167а, д. 169	2016					16,1					0				
1.2.1.24.	пер. Горького, д. 10, д. 10а, д. 10б, д. 12, д. 22 в п/р Ново-Александровск	2016					7,0					7,3				
1.2.1.25.	ул. Емельянова, д. 43а, ул. Пуркаева, д. 106 б	2016					3,6					3,4				
1.2.2.	Капитальный ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов	2016	27 322,0	27 322,0	0,0			10 317,4	10 317,4	0,0			17 004,6	17 004,6	0,0	МКУ «УКС»
1.2.2.1	Благоустройство территории 12 микрорайона по ул.Пуркаева	2016	27 322,0	27 322,0	0,0			10 317,4	10 317,4	0,0			17 004,6	17 004,6	0,0	
1.3.	Мероприятия в отношении улично-дорожной сети	2016	158 661,2	158 661,2	0,0			119 611,9	119 611,9	0,0			39 049,3	39 049,3	0,0	МКУ «УКС»
1.3.1.	Благоустройство улиц в с.Дальнее	2016	81 300,2	81 300,2	0,0			42 250,9	42 250,9	0,0			39 049,3	39 049,3		
1.3.2.	Благоустройство улиц в п.р.Луговое	2016	77 065,7	77 065,7	0,0			77 065,7	77 065,7	0,0			0,0	0,0	0,0	
1.3.3.	Благоустройство ул.Пушкина от ул.Пограничной до ул.Емельянова	2016	295,3	295,3	0,0			295,3	295,3	0,0			0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО:		876 445,2	350 825,5	525 619,7			803 790,1	278 170,4	474 332,6			72 655,1	72 655,1	0,0	
2. МЕРОПРИЯТИЕ: «ПРИБРЕТЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКИ (ОБОРУДОВАНИЯ (МЕХАНИЗАЦИИ), МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ)»																
2.1.	Приобретение специализированной техники для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Южно-Сахалинск»	2016	57 042,0	57 042,0	0,0			57 042,0	57 042,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО		57 042,0	57 042,0	0,0			57 042,0	57 042,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЮЖНО-САХАЛИНСК» КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НА 2015 — 2020 ГОДЫ»																
I. ПОДПРОГРАММА «СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ, НА 2015 - 2020 ГОДЫ»																
2. МЕРОПРИЯТИЕ «ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ																
2.1.	Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г. Южно-Сахалинска	2016	99,0	99,0	0,0			98,9	98,9	0,0			0,1	0,1	0,0	МКУ «УКС»
2.2.	Строительство ул. И.П.Фархутдинова от пр. Мира до ул. Ленина (в том числе	2014 - 2016	4 008,3	6,3	4 002,0			632,1	6,3	625,8			3 376,2	0,0	3 376,2	МКУ «УКС»

№ п/п	Наименование работ, объектов	Год выполнения работ	План на 2016 год					Факт 2016					Не освоенные средства в 2016 году			Главные распорядителя бюджетных средств
			Объем дорожных работ на 2016 год, всего, тыс.	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Объем дорожных работ на (тыс. руб.)	В том числе за счет средств		Вводимые мощности		Всего за 2016 год	В том числе за счет средств		
				Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	км	тыс. кв. м		Местного бюджета	Субсидия областного бюджета	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	переходящий остаток с 2015)															
	ИТОГО:		4 107,3	105,3	4 002,0			731,0	105,2	625,8			3 376,3	0,1	3 376,2	
3. МЕРОПРИЯТИЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ) ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ, ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»																
3.1.	Строительство внутриквартальной транспортной инфраструктуры в границах улиц Алых роз и Рассветная села Дальнее (2 очередь)	2014 - 2016	35 684,6	793,2	34 891,4		2,1	35 384,6	493,2	34 891,4		1,8	300,0	300,0	0,0	МКУ «УКС»
3.2.	Строительство внутриквартальной транспортной инфраструктуры в границах южнее переулка Алых роз и улицы Московская между улицей Н.Т.Демина и Холмское шоссе села Дальнее	2015-2016	63 720,1	664,1	63 056,0		2,5	47 844,1	388,1	47 456,0		1,1	15 875,9	275,9	15 600,0	МКУ «УКС»
3.3.	Реконструкция дорог в 25 микрорайоне г. Южно-Сахалинска	2016-2017	8 893,4	3 393,4	5 500,0			0,0	0,0	0,0			8 893,4	3 393,4	5 500,0	МКУ «УКС»
3.4.	Строительство и реконструкция дорог в с. Новая Деревня (1 очередь)	2016-2018	546,0	546,0	0,0			546,0	546,0	0,0			0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
	ИТОГО:		108 844,1	5 396,7	103 447,4		4,6	83 774,7	1 427,3	82 347,4		2,9	25 069,4	3 969,4	21 100,0	
4. МЕРОПРИЯТИЕ «ОБУСТРОЙСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»																
4.1	Строительство дорог в с. Дальнее, в т.ч. моста через р. Владимировка (правобережье р. Владимировка)	2016 - 2018	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	МКУ «УКС»
	ИТОГО:		0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО МКУ «УКС»:	2016	1 751 180,5	919 398,5	831 782,0			1 506 227,2	698 921,4	807 305,8			244 953,3	220 477,1	24 476,2	
	ИТОГО ДГХ:	2016	1 676 504,6	1 378 221,0	298 283,6			1 654 542,7	1 359 049,3	295 493,4			21 962,0	19 171,8	2 790,2	
	ИТОГО:	2016	3 427 685,1	2 297 619,5	1 130 065,6			3160769,9	2 057 970,7	1 102 799,2			266 915,3	239 648,9	27 266,4	

* - объемы по ремонту и капитальному ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям выражены в М2

** - КП — контейнерные площадки