

Реестр 14/1-03
объемов выполняемых работ в натуральных показателях к муниципальному контракту № 22/06 от 02.05.2023

Сроки проведения работ: 02.05.2023-15.02.2024

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Объем
1	2	3	4
1	Разборка асфальтобетонного покрытия толщиной 10 см вокруг колодцев с применением отбойных молотков	кв.м	94,99
2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона /Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П	т	32,335
3	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 кв. м	шт	3
4	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 кв. м	шт	3
5	Плиты перекрытия ПП10-2, бетон В15, объем 0,10 куб.м, расход арматуры 16,65 кг	шт	0
6	Плиты перекрытия 2ПП8, бетон В20, объем 0,125 куб.м	шт	3
7	Регулирование высотного положения крышек колодцев с применением быстротвердеющей смеси, с подъемом на высоту до 10 см /норма раствора 0,008 куб. м на 1 регулировку/	шт	7
8	Демонтаж чугунных люков	шт	91
9	Установка люка на быстротвердеющую смесь /норма раствора 0,0008 м3 на 1 люк/	шт	93
10	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 куб. м, расход арматуры 1,10 кг	шт	7
11	Люк чугунный тяжелый (ГОСТ 3634-99) марка Т(С250)-Д-1-60	шт	12
12	Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт	16
13	Замена крышки люка, решетки водоприемного колодца, лотка	шт	25
14	Дождеприемные решетки водоприемных колодцев нестандартные (вес 1 шт 70 кг)	шт	8
15	Дождеприемные решетки нестандартные (вес 1 шт 30 кг)	шт	12
16	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром до 300 мм	м	1414,32
17	Промывка трубопроводов для последующего санирования трубопровода диаметром до 600 мм	м	1004,5
18	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора вручную, перевозимого в мешках и пакетах	т	1381,64
19	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках. Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 куб.м	т	151
20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км	т	2997,843
21	Размещение излишков грунта (тариф 30 руб. за 1 куб. м с НДС) 30/1,2/10	куб.м	176,6
22	Размещение строительного мусора для дальнейшей изоляции (тариф 245 руб. за 1 куб. м с НДС) 245/1,2/10	куб.м	17,340
23	Размещение отходов, не относящихся к ТКО (производственные и непроизводственные) (тариф 270 руб. за 1 куб. м с НДС) 270/1,2/10	куб.м	5837,01
24	Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля: грунт I группы	м	160245
25	Очистка водоотводных лотков и быстротоков: вручную	м	12910
26	Очистка водоприемных колодцев	шт	2451
27	Восстановление профиля водоотводных канав: экскаватором-планировщиком	км	1,78
28	Скашивание травы вручную: в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб	кв.м	535950,9
29	Откидывание травы на обрез вручную со сбором травы в мешки	кв.м	535950,9
30	Мешки полиэтиленовые	шт	63795